

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ จากถนนนายอรันท์ บำรุง ถึงป่าช้าชุมชนบ้านสุขสำราญ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ถนน คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ จากถนนนายอรันท์ บำรุง ถึงป่าช้าชุมชนบ้านสุขสำราญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ถนน คสล. บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ จากถนนนายอรันท์ บำรุง ถึงป่าช้าชุมชนบ้านสุขสำราญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๒๖๐,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกแสง หมู่ ๑ จากถนนสาธารณะ ถึงบ้านนางจันทร์ คุณดี	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ถนน คสล. บ้านโสกแสง หมู่ ๑ จากถนนสาธารณะ ถึงบ้านนางจันทร์ คุณดี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ถนน คสล. บ้านโสกแสง หมู่ ๑ จากถนนสาธารณะ ถึงบ้านนางจันทร์ คุณดี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๔๑,๖๐๐	๓๙,๐๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ จำนวน ๓ ช่วง</p> <p>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ จำนวน ๓ ช่วง</p> <p>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านทับไฮ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน</p>	๑๒๘,๙๐๐	๑๒๗,๕๐๐	๑,๔๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางหนองชาติ หมู่ ๕	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านทุ่งเพียง เส้นทางหนองชาติ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านทุ่งเพียง เส้นทางหนองชาติ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร	๑๕๙,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแสง หมู่ ๙ จากบ้านนายสมชาย ภูมิลำเนา ถึงหอดึงสูงเก็บน้ำประปา บ้านโสกแสง หมู่ ๙	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแสง หมู่ ๙ จากบ้านนายสมชาย ภูมิลำเนา ถึงหอดึงสูงเก็บน้ำประปา บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแสง หมู่ ๙ จากบ้านนายสมชาย ภูมิลำเนา ถึงหอดึงสูงเก็บน้ำประปา บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ตารางเมตร	๔๐,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการขึ้นคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านป่าไร่ หมู่ ๘ จากนายนายณัฐพร ต้นเกษ ไปถนนสาธารณะบ้านโนนแดง หมู่ ๑๗ ตำบลบ้านตูม	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ถนนดินโดยการขึ้นคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านป่าไร่ หมู่ ๘ จากนายนายณัฐพร ต้นเกษ ไปถนนสาธารณะบ้านโนนแดง หมู่ ๑๗ ตำบลบ้านตูม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๒ ลบ.ม. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ถนนดินโดยการขึ้นคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านป่าไร่ หมู่ ๘ จากนายนายณัฐพร ต้นเกษ ไปถนนสาธารณะบ้านโนนแดง หมู่ ๑๗ ตำบลบ้านตูม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๒ ลบ.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้าน หมู่ ๑ บ้านโสกแสง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้าน หมู่ ๑ บ้านโสกแสง จากถนนลาดยางถึงบ่อพักหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโสกแสง ยาว ๑๙๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๑๙ บ่อ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้าน หมู่ ๑ บ้านโสกแสง จากถนนลาดยางถึงบ่อพักหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโสกแสง ยาว ๑๙๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๑๙ บ่อ	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านคำม่วง หมู่ ๓	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านคำม่วง หมู่ ๓ ยาว ๔๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๕ บ่อ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในบ้านคำม่วง หมู่ ๓ ยาว ๔๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๕ บ่อ	๗๖,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำ พร้อมเจาะบ่อ เตินระบบประปาพร้อมระบบไฟ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาคำ พร้อมเจาะบ่อ เตินระบบประปาพร้อมระบบไฟ	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕ ยาว ๕๗ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๕ บ่อ</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพียง หมู่ ๕ ยาว ๕๗ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๕ บ่อ</p>	๙๔,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้านบ้านโสกแสง หมู่ ๙	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกแสง หมู่ ๙ จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ยาว ๒๐๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๒๐ บ่อ</p> <p>จุดที่ ๒ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ยาว ๓๖ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๔ บ่อ</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกแสง หมู่ ๙ จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านโสกแสง หมู่ ๙ ยาว ๒๐๐ เมตร จำนวนบ่อพัก คสล. ๒๐ บ่อ</p>	๓๙๖,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากบ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านท่าก่อ ไปบ้านโนนแดง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก โดยการลงหินคลุกจากบ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านท่าก่อ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก โดยการลงหินคลุกจากบ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ ไปบ้านท่าก่อ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทุ่งเพียง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทุ่งเพียง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศาลาประชาคมบ้านทุ่งเพียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร</p>	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ เส้นคอนกรีต	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ เส้นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม.</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๖ บ้านดอนชัยชนะ เส้นคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ลบ.ม.</p>	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านโนนสว่าง จากถนนบ้านโนนสว่าง ไป ถนนดอนศรีโต้ง	<u>สถานะ</u> ยกเลิกโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโพนแวงชั้น จากนางพริมา ชมภูแสน ถึงนาดอนฮีโต้ง ม. ๒ บ้านดอนชัยชนะ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโพนแวงชั้น จากนางพริมา ชมภูแสน ถึงนาดอนฮีโต้ง ม. ๒ บ้านดอนชัยชนะ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗ ลบ.ม. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมลงหินคลุก หมู่ ๒ บ้านโพนแวงชั้น จากนางพริมา ชมภูแสน ถึงนาดอนฮีโต้ง ม. ๒ บ้านดอนชัยชนะ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๗ ลบ.ม.	๕๗,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๘	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโพนแหวซัน หมู่ ๒ จากสามแยกนายนายอุทัยธานี ผ่านนายนายฉัตรพล มงคลกาลเชื่อมถนนโนนคูณแสนสุข	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโพนแหวซัน หมู่ ๒ จากสามแยกนายนายอุทัยธานี ผ่านนายนายฉัตรพล มงคลกาลเชื่อมถนนโนนคูณแสนสุข ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ.ม.</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านโพนแหวซัน หมู่ ๒ จากสามแยกนายนายอุทัยธานี ผ่านนายนายฉัตรพล มงคลกาลเชื่อมถนนโนนคูณแสนสุข ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ลบ.ม.</p>	๒๑๖,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๑๙	โครงการปรับปรุง ต่อเติม เมรุบ้านคำม่วง หมู่ ๓	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ปรับปรุง ต่อเติม เมรุบ้านคำม่วง หมู่ ๓</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ปรับปรุง ต่อเติม เมรุบ้านคำม่วง หมู่ ๓</p>	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านหนองม่วง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๗ สายบ้านโนนสว่าง ไปบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ลบ.ม.	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๑	โครงการลงหินคลุกถนนเส้นหนองพู่	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ เส้นหนองพู่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕ ลบ.ม. <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก บ้านสุขสำราญ หมู่ ๑๑ เส้นหนองพู่ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕ ลบ.ม.	๕๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒๒	ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง ให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย</p>	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๓๑,๔๐๔	๑๘,๕๙๖	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗/ เม.ย. ๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการอบรมเข้าค่ายจริยธรรมและคุณธรรม	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการประชาคมท้องถิ่น	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ประชาคมท้องถิ่น ในการออกบริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ประชาคมท้องถิ่น ในการออกบริการประชาชนในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๔๒	๕,๔๕๘	สำนักปลัด	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย ผู้พิการ ทูพลภาพด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ยากไร้	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภน

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ผู้สูงอายุในตำบลโสภนได้ใช้จ่ายในการดำรงชีพ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ผู้สูงอายุในตำบลโสภนได้ใช้จ่ายในการดำรงชีพ และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๙,๓๔๐,๐๐๐	๘,๗๓๖,๐๐๐	๖๐๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพในตำบลโสภนได้ใช้จ่ายในการดำรงชีพ และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพในตำบลโสภนได้ใช้จ่ายในการดำรงชีพ และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๒,๕๗๕,๒๐๐	๒,๓๙๗,๒๐๐	๑๗๘,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔	เงินสำรองจ่าย	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม</p>	๒๐๐๐๐๐ (โอนเพิ่มจำนวน ๖๕๐,๐๐๐บาท)	๔๖๐,๑๖๐	๗๕,๘๔๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนพนักงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๑ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อวัคซีน ค่าจัดซื้อวัสดุบำรุงผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ เป็นต้น</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชมณเฑียรศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น จัดซื้อวัคซีน ค่าจัดซื้อวัสดุบำรุงผู้เข้าร่วมอบรม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในโครงการ เป็นต้น</p>	๕๒,๐๐๐	๒๖,๐๘๐	๒๕,๙๒๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์เลี้ยง	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ค่าจ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ เพื่อดำเนินงานการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p>	๕,๒๐๐	๐	๕,๒๐๐	สำนักปลัด	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาภูจองค้อพ	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาภูจองค้อพ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬาภูจองค้อพ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	กองศึกษาฯ	มี.ค.-๖๗
๒	โครงการเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด "โสกแสงคัพ"	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกันยาเสพติด "โสกแสงคัพ" ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่นฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นเมือง ตะกร้อ เปตอง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกันยาเสพติด "โสกแสงคัพ" ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่นฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นเมือง ตะกร้อ เปตอง เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๙๐,๐๐๐ บาท)	๒๘๗,๓๘๙	๒,๖๑๑	กองศึกษาฯ	ก.พ.-๖๗
๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมีสมรรถนะแข็งแรง สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพเด็ก <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยมีสมรรถนะแข็งแรง สร้างความสมัครสมานสามัคคีและส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต.โสกแสง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดีและสร้างเสริมความรู้สติปัญญา รวมทั้งความบันเทิงให้แก่เด็ก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>จัดงานวันเด็กแห่งชาติของ อบต.โสกแสง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักหน้าที่พลเมืองที่ดีและสร้างเสริมความรู้สติปัญญา รวมทั้งความบันเทิงให้แก่เด็ก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ</p>	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองศึกษาฯ	ม.ค.-๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ การจัดขบวนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องข้องในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียมที่ดั่งงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป <u>ผลตามเป้าหมาย</u> สืบสานประเพณีสงกรานต์ การจัดขบวนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องข้องในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและขนบธรรมเนียมที่ดั่งงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐บาท)	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	เม.ย.-๖๗
๒	โครงการทำบุญค้ำจุนศาสนา	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	พ.ค.-๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารองค์	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการประกวดผลงาน	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สังกัด อบต.โสกแสง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สังกัด อบต.โสกแสง	๒,๓๒๓,๐๕๐	๑,๕๒๖,๑๑๔	๘๖,๙๓๖	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕	โครงการห้องเรียนนำอยู่ คุณครูดีเด่น	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	กองศึกษาฯ	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาลดังเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสง	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสงทั้ง ๘ แห่ง โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโพนแอมวชัน โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ โรงเรียนบ้านโสกแสง โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านคำม่วงโรงเรียนบ้านทับไฮ และโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสงทั้ง ๘ แห่ง โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียนบ้านโพนแอมวชัน โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ โรงเรียนบ้านโสกแสง โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านคำม่วงโรงเรียนบ้านทับไฮ และโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง</p>	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๘	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. โสกแสง จำนวน ๘ แห่งตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นป. ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ในอัตราคนละ ๒๘ บาทต่อคน จำนวน ๗๑๐ คน</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่อบต. โสกแสง จำนวน ๘ แห่งตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นป. ๖ จำนวน ๒๐๐ วัน ในอัตราคนละ ๒๘ บาทต่อคน จำนวน ๗๑๐ คน</p>	๓,๖๒๗,๐๐๐	๓,๖๒๖,๒๗๑	๓๙,๙๒๙	กองศึกษาฯ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภน

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ที่ซ่อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในด้าน จริยธรรม คุณธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภนแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	<p><u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว</p> <p><u>ผลตามตัวชี้วัด</u></p> <p>จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี, งานรับเสด็จ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจ้าง, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ เป็นต้น</p> <p><u>ผลตามเป้าหมาย</u></p> <p>ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี วันสำคัญต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงานกิจกรรมต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี, งานรับเสด็จ ฯลฯ</p>	๓๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภน

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการถังอินทรีรี่หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการหน้าบ้านนำมอง ชุมชนสะอาด	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน้าบ้านนำมอง ชุมชนสะอาด ในการพัฒนาหมู่บ้านภายในตำบลโสภนให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปรับภูมิทัศน์ ทศนียภาพ ให้เป็นที่น่าอยู่ และเป็นสิ่งที่ประทับใจต่อผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้พบเห็น เป็นการปลูกจิตสำนึกร่วมกันให้ชุมชนรักความสะอาด <u>ผลตามเป้าหมาย</u> พัฒนาหมู่บ้านภายในตำบลโสภนให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปรับภูมิทัศน์ ทศนียภาพ ให้เป็นที่น่าอยู่ และเป็นสิ่งที่ประทับใจต่อผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม หรือผู้พบเห็น เป็นการปลูกจิตสำนึกร่วมกันให้ชุมชนรักความสะอาด	๗๗,๐๐๐	๓๘๕๐๐	๓๘๕๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ไม้อื่นๆ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗