



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกลแสง
อำเภอหนองหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับเพื่อการเกษตร บ้านคำม่วง หมู่ 3 เส้นดอนหมี่ จากนายนรินทร์ ภูธร ถึงนายนาย คำบัน เจือจัน	52,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	52,000	กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสายดับเพื่อการเกษตร บ้านคำม่วง หมู่ 3 เส้นหนองเม็ก จากนายแหลม ชาติไทย ถึง นานายดี เอกพงษ์	52,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	52,000	กองช่าง
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย(นาหนองแคน) บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย เชื่อมบ้านหนองยู หมู่ที่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้านห้วยข่า หมู่ 1 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี	150,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายบุญมา เรืองศรี ถึงนายนายสำออง วงศ์สะอาด	52,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	52,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
5	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 สายทางถ้ำเสือ จากถนนายแดง ธรรมมา ถึงถนนายคำตันเพื่อแผ่	150,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง
6	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 เส้นทางดอน จากถนนายบุญกว้าง บรรลุ ถึงนางนางบรรจง โอชา	150,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	150,000	กองช่าง
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 6 บ้านดอนชัยชนะ เส้นทางใหญ่	65,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	65,000	กองช่าง
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเพียง เส้นทางไผ่	350,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	350,000	กองช่าง
9	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ จากถนนายสมัย ธรรมธรรมถึงถนนายสมคิด ทิศา	260,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	260,000	กองช่าง
10	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่ไปบ้านหนองเม็ก	90,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	0	90,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
11	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เส้นหลังโรงเรียน	26,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	26,000	กองช่าง
12	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เส้นบ้านนายปา บรรดิฐ ถึงนายนายสมัย ทานะวิโรจน์	130,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	130,000	กองช่าง
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	30,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านทับไธ จากบ้านนายประมวน ต้นเกษ ถึงบ้านนายสุริยง วิชัยโย	179,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	179,000	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เส้นข้างวัดทางทิศตะวันออก จากถนนลาดยางถึงนายนายวีระพันธ์ สาทำโล	38,398	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	38,398	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยการขึ้นคันดินพร้อมลงหินคลุก บ้านทับไธ หมู่ 4 จากแยกนายนายสุพรรณ ตรีโส ถึงนายนายยงยุทธ สายสมบัติ	185,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	185,000	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโสกแสง หมู่ 1 จากบ้านนางเพ็ง ชินโชติ ถึงบ้านนางอรุณณี อุ่นไทย	221,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	221,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้าน โสกแสง หมู่ 1 จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านนายทา แพงคำศรี	174,340	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	174,340	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชัยชนะ หมู่ 6	427,560	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	427,560	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านบ้านนาคำ หมู่ที่ 10	154,500	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	154,500	กองช่าง
21	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.บ้านนาคำ หมู่ 10 เส้นหน้าศาลาประชาคมบ้านนาคำ	200,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	200,000	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11	100,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน คสล. โดยการปู ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านโสกแสง หมู่ 1 ตำบลโสกแสง ไปบ้านโนนแดง หมู่ 8 ตำบลบ้านตูม	235,600	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	235,600	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านนาคำ หมู่ 10 จากศาลาพักญาติ ถึงนายวีระพันธ์ สารธรรมโธ	56,000	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	56,000	กองช่าง
25	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.โดยการปู ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคำม่วง หมู่ 3 - บ้านป่าไร่ หมู่ 8 ตำบลโสกแสง	366,700	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	366,700	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการปูแอสท์ฟัลติคคอนกรีต เชื่อมระหว่าง หมู่บ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7	235,600	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	235,600	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงลูกรังพร้อมหินคลุก บ้านโพนแอวขัน หมู่ 2 เส้นทางโนนดู่ – ลำห้วยเทียม	141,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	141,000	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 จากบ้าน นางบุญเรือน ผลสวัง ถึงบ้านโพนแอวขัน หมู่ที่ 2	300,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 จากบ้านนางบุญเรือน ผลสวัง ถึงบ้าน โพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม. ผลตามเป้าหมาย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก บ้านโสกแสง หมู่ที่ 9 จากบ้านนางบุญเรือน ผลสวัง ถึงบ้าน โพนแอวขัน หมู่ที่ 2 ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม.	299,000	1,000	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
29	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากบ้านโพนแหว ชั้น หมู่ 2 ตำบลโสกแสง ไปถนนสายบ้านโนนแฝก หมู่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอดงหลวง - บ้านกวาง ดีด หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	85,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	85,000	กองช่าง
30	ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	100,000	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองช่าง
31	โครงการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบล โสกแสง	300,000	ม.ค. 2568	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป พร.) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	144,670	55,330	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
32	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	50,000	ธ.ค. 67 - เม.ย. 68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์	9,522	40,478	สำนักปลัด
33	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	20,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
34	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	100,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	สำนักปลัด
35	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	50,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	สำนักปลัด
36	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	20,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
37	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,796,800	ต.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,005,400	6,791,400	สำนักปลัด
38	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,650,400	ต.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	829,600	1,820,800	สำนักปลัด
39	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	10,000	50,000	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
40	เงินสำรองจ่าย	209,960	ม.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	209,960	สำนักปลัด
41	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	30,000	ต.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จัดงานวันรัฐพิธี <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดงานวันรัฐพิธี	2,500	27,500	สำนักปลัด
42	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	30,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
43	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต	10,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
44	โครงการสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุ	30,000	เม.ย. 68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
45	โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ และผู้ดูแล คนพิการ	30,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
46	โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ และผู้ดูแล คนพิการ	30,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
47	โครงการอบรมเข้าค่ายจริยธรรมและคุณธรรม	20,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
48	โครงการพัฒนาศึกษาดูงานนอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	30,000	มี.ค.68 - ส.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองศึกษาฯ
49	โครงการประกวดผลงาน	30,000	มี.ค.68 - ส.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองศึกษาฯ
50	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,826,853	มี.ค.68 - ส.ค.68	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	552,960	1,273,893	กองศึกษาฯ
51	โครงการห้องเรียนน่าย่อย คุณครูดีเด่น	20,000	มี.ค.68 - ส.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองศึกษาฯ
52	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสง	80,000	ธ.ค. 68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลโสกแสง ได้รับการอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	80,000	0	กองศึกษาฯ
53	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	3,588,400	ธ.ค.67 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,734,075	1,854,325	กองศึกษาฯ
54	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	220,000	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
55	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	52,000	มี.ค.68 - ก.ย.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	52,000	สำนักปลัด
56	ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเยาวชนเข้าแข่งขันกีฬา ภูจอมทัพ	20,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองศึกษาฯ
57	โครงการเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	30,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองศึกษาฯ
58	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โสกแสงคัพ"	100,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองศึกษาฯ
59	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลโสกแสง	30,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองศึกษาฯ
60	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	ม.ค. 68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลโสกแสง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายในตำบลโสกแสง	78,700	300	กองศึกษาฯ
61	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	100,000	เม.ย. 68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	100,000	กองศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
62	โครงการทำบุญค้ำจุนศาสนา	20,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	กองศึกษาฯ
63	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	50,000	พ.ค. 68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองศึกษาฯ
64	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	40,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	40,000	กองศึกษาฯ
65	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	50,000 (โอนเพิ่ม จำนวน 80,000 บาท)	พ.ย. 67	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายในตำบลโสกแสง <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ภายในตำบลโสกแสง	121,570	8,430	กองศึกษาฯ
66	โครงการจัดงานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจอบ บ้าน ตำนานน้ำผึ้งเกสรสามประเทศ	50,000	ก.พ. 68	<u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว <u>ผลตามตัวชี้วัด</u> จัดงานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจอบบ้าน ตำนานน้ำผึ้ง เกสรสามประเทศ <u>ผลตามเป้าหมาย</u> จัดงานศาลหลักเมือง ลือเลื่องหมากจอบบ้าน ตำนานน้ำผึ้ง เกสรสามประเทศ	0	50,000	กองศึกษาฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง

อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ
67	โครงการรณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	30,000	เม.ย. 68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	กองศึกษาฯ
68	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และคุณธรรม	10,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	10,000	สำนักปลัด
69	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	50,000	กองคลัง
70	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	30,000	ต.ค.67 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด
71	โครงการถักอินทรีหรือถักขยະเปียกในครัวเรือน	80,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	80,000	สำนักปลัด
72	โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนสะอาด	77,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	77,000	สำนักปลัด
73	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ ไม้อื่นๆ	20,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
74	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	20,000	สำนักปลัด
75	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	30,000	มี.ค.68 - ก.ค.68	<u>สถานะ</u> ยังไม่ดำเนินการ	0	30,000	สำนักปลัด