

บัญชีแสดงรายละเอียดโครงการและงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสาย ทางบ้านป่าไร่ - บ้านหนองเม็ก เชื่อม ถนนหน้าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน วัด วัดป่าไร่	กองช่าง	244,212	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	243,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสาย ทางบ้านป่าไร่ - บ้านหนองเม็ก เชื่อม ถนนหน้าหน้าเมรุวัดป่าไร่ หมู่ 8	กองช่าง	99,479	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	98,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสก แสง หมู่ 1 ภายในโรงเรียนโสกแสง เชื่อมทางสาธารณะ	กองช่าง	464,466	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	462,000	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในวัด บ้านทับไธ หมู่ 4 เชื่อมถนนสาธารณะ	กองช่าง	186,160	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน คำม่วง หมู่ 3 ตำบลโสกแสง - บ้าน โนนสว่าง หมู่ 3 ตำบลโนนค้อ ถึงเมรุ คำม่วง	กองช่าง	349,413	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง หนองชาติ หมู่ 5	กองช่าง	232,707	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 บ้านโสภณ จากนายวีระ พลเทพ ไปบ้านโนนสมบูรณ์	กองช่าง	349,413	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดอนชัยชนะ หมู่ 6 เส้นทาง ขาม	กองช่าง	349,413	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ 7 จากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ถึงเมรุวัดบ้านโนนสว่าง	กองช่าง	354,207	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	353,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนแวง หมู่ 2 ไปเส้น หนองคู บ้านโนนคูณ	กองช่าง	359,359	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อบำบัด ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเพ็ญ หมู่ที่ 5	กองช่าง	275,213	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
12	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็กรอบเมรุ บ้านคำม่วง หมู่ 3	กองช่าง	280,143	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	279,000	
13	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก รอบเมรุวัดบ้านทับไฮ หมู่ 4	กองช่าง	280,143	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	279,000	
14	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยวัง หมาอีนิล บ้านทุ่งเพี้ย หมู่ 5	กองช่าง	500,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 10	กองช่าง	442,839	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
16	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. โดยการปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านโสภแสง หมู่ 1 ตำบลโสภแสง ไปบ้านโนนแดง หมู่ ๘ ตำบลบ้านดุม	กองช่าง	442,839	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมลงหินคลุก สาย(นาหนองแคน) บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย ไปถนนสายบ้าน หนองยู หมู่ 6 ตำบลโนนค้อ - บ้าน ห้วยข่า หมู่ 15 ตำบลห้วยข่า อำเภอ บุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	350,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	349,000	
18	ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกแสง	กองช่าง	174,736	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	349,000	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอหนองเสือ จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาล	ตำบลโสภณ แสง	50,000	ธ.ค. 68 และ เม.ย. 69	-	-	-	✓	7,752	
2	โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ	ตำบลโสภณ แสง	20,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
3	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	โรงเรียนใน พื้นที่ตำบล โสภณแสง	100,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	9,700	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	30,000	ธ.ค. 68 และ เม.ย. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	20,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

(2) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	10,628,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	✓	-	4,831,400	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	2,882,400	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	✓	-	1,312,000	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	36,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	✓	-	15,000	
4	เงินสำรองจ่าย	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	200,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	✓	-	165,135	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคมและการเมือง

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	สำนักปลัด	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	4,800	
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	สำนักปลัด	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	10,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
4	โครงการสานสามวัยใส่ใจผู้สูงอายุ	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
5	โครงการให้ความรู้ด้านสิทธิคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
6	โครงการอบรมเข้าค่ายจริยธรรมและ คุณธรรม	สำนัก ปลัด/ พัฒนาชุมชน	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง	กอง การศึกษาฯ	20,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการประกวดผลงาน	กอง การศึกษาฯ	20,000	ก.พ. 69 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	2,084,284	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	✓	-	539,136	
4	โครงการห้องเรียนนออยู่ คุณครูดีเด่น	กอง การศึกษาฯ	20,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
5	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลโสกแสง	โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลโสก	80,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
6	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	โรงเรียน สังกัดสพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลโสก	3,582,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	1,665,126	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	220,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	180,000	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าอนุวงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	52,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเยาวชนเข้า แข่งขันกีฬารัฐองค์ฯ	กอง การศึกษาฯ	20,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการเข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	กอง การศึกษาฯ	20,000	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	✓	-	-	-	0	
3	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "โสกแสงคัพ"	กอง การศึกษาฯ	50,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	-	-	-	✓	210,000	
4	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสก แสง	กอง การศึกษาฯ	20,000	ธ.ค. 68 - พ.ค. 69	-	✓	-	-	0	
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษาฯ	50,000	ม.ค.-69	✓	-	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภณ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	กอง การศึกษาฯ	50,000	เม.ย.-69	✓	-	-	-	0	
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กอง การศึกษาฯ	20,000	เม.ย. 69 - พ.ค. 69	-	✓	-	-	0	
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	กอง การศึกษาฯ	20,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
4	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กอง การศึกษาฯ	30,000	พ.ย.-69	✓	-	-	-	0	
5	โครงการจัดงานศาลหลักเมือง ลือ เลื่องหมากจองบาน ตำนานน้ำผึ้ง เกสรสามประเทศ	กอง การศึกษาฯ	50,000	ม.ค. 69 - เม.ย. 69	-	-	-	✓	69,200	
6	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	กอง การศึกษาฯ	500,000	ก.ค.-69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในด้าน จริยธรรมและคุณธรรม	สำนักปลัดฯ	10,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	50,000	พ.ย. 68 - ม.ค. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี	สำนักปลัด	20,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	-	-	✓	4,800	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการถังอินทรีหรือถังขยะเปียก ในครัวเรือน	สำนักปลัด	50,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการหน้าบ้านนำมอง ชุมชนสะอาด	สำนักปลัด	30,000	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสภะแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	งบประมาณที่ ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ ผลและพันธุ์ไม้อื่นๆ	สำนักปลัด	20,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
2	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระ เกียรติฯ	สำนักปลัด	20,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	
3	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด	20,000	พ.ย. 68 - ก.ย. 69	-	✓	-	-	0	